



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

protocollo e data a margine

OGGETTO: Servizio di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti, finalizzato alla Progettazione Definitiva per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa – Liquidazione dell'80% della fase di PROGETTAZIONE DEFINITIVA – RTI PROGER

CIG: 9694537902 - CUP: J33D19000360002

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO

n° 27 del 03.11.2023

PREMESSO che:

- al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, l'art. 42 *bis* del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con L. 5.6.2020, n. 40, ha previsto - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il presidente della Regione Siciliana la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa;
- con d.P.C.M. del 22.9.2020, notificato in data 15.10.2020, la dottoressa Giuseppa Scaduto - che in atto ricopre l'incarico di Prefetto di Siracusa - è stata nominata Commissario Straordinario in attuazione del predetto art. 42 *bis* del D.L. 8 aprile 2020 n. 23;
- detto incarico, assegnato inizialmente per anni uno, è stato prorogato per un successivo anno con d.P.C.M. del 16.11.2021 e, da ultimo, per un ulteriore anno, senza soluzione di continuità, giusta art. 18 del D.L. n. 198 del 29.12.2022 - convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14;
- nelle more della definizione dell'Accordo di Programma di cui all'art. 42 *bis* citato e non disponendo di risorse proprie, questo Commissario ha potuto operare solo sulla base delle intese intercorse con l'Assessorato regionale della salute che ha assicurato la copertura finanziaria delle spese per la fase progettuale, da ultimo giusta note n. 14246 dell'11.3.2021 e n. 33178 del 14.7.2021;
- pertanto, al fine di acquisire con l'urgenza necessaria la progettazione dell'opera, questo Commissario:
 - ❖ con decreto n. 1 del 23.11.2020, ha disposto di dare continuità alla procedura di gara avente ad oggetto “*Concorso di idee per l'acquisizione di una proposta ideativa per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa*”, già avviata dall'Azienda Provinciale Sanitaria di Siracusa con delibere del Direttore Generale n. 902 del 16.12.2019 e n. 49 del 23.1.2020;
 - ❖ con decreto n. 4 del 9.6.2021, ha proceduto alla proclamazione del vincitore, individuato nel costituendo RTP composto da: Studio Plicchi Srl (mandataria) – Milan Ingegneria



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

S.p.A (mandante) – Areatecnica Srl a unico socio (mandante) – Sering Ingegneria Srl (mandante) – Ava Architettura Tecnica Y Gestion SL (mandante);

- ❖ ai sensi del comma 6 dell'art. 156 del D. Lgs. n.50/2016, ha avviato la fase di negoziazione con l'operatore economico, conclusasi in data 28.10.2021;
- ❖ con decreto n. 10 del 2.11.2021, ha provveduto a formalizzare l'affidamento al vincitore del Concorso di Idee, nel frattempo costituitosi in RTP, dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti, finalizzati alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, già *in itinere*, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per i lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa, nonché a dare mandato al RUP, nelle more del perfezionamento degli atti contrattuali a termine di legge, di procedere all'avvio del servizio in urgenza, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 120/2020 agli art. 3 e 8, nonché delle indicazioni dell'ANAC fornite nel documento *“Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento”*, approvato il 22 aprile 2020;
- il Concorso di idee prevedeva la suddivisione della progettazione in quattro fasi: 1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica - elaborati per variante urbanistica (cd. PFTE di Fase 1A); 2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica - ulteriori elaborati di completamento (cd. PFTE di Fase 1B); 3. Progetto definitivo; 4. Progetto esecutivo;
- il PFTE di Fase 1 A è stato approvato in linea tecnica con Decreto n. 14 del 30.12.2021 ed ha raccolto i pareri positivi degli Enti coinvolti con la Conferenza di Servizi del 10.2.2022;
- con DDG n. 131 del 27.4.2022 (parzialmente rettificato con DDG n. 136 del 29.4.2022) l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana ha autorizzato la realizzazione del progetto del “Nuovo Ospedale di Siracusa” in variante alla disciplina urbanistica generale del Comune di Siracusa ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 65/81;
- il PFTE di Fase 1B è stato approvato in linea tecnica con Decreto n. 16 del 10.8.2022, in esito della Conferenza di servizi del 5.8.2022;
- con Decreto n. 17 del 13.1.2023, il Commissario Straordinario, in ragione degli ingiustificati ritardi nella realizzazione dell'opera nonché della perdurante inadempienza agli impegni assunti in sede di negoziazione, ha dichiarato il RTP incaricato della progettazione decaduto dall'affidamento con conseguente revoca del decreto n. 10 del 2.11.2021;
- con Decreto n. 18 del 25.1.2023, il Commissario Straordinario ha stabilito di riaffidare il servizio di architettura e ingegneria finalizzato alla Progettazione Definitiva per appalto integrato e con opzione di affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza ai sensi dell'art. 3 lett. vvvv) del Codice dei contratti, ai sensi dell'art. 32 della direttiva UE 2014/24/UE mediante procedura negoziata previa indagine di mercato;
- con Decreto n. 19 del 6.3.2023, in recepimento della soluzione migliorativa proposta dall'Operatore Economico di suddividere nuovamente la fase progettuale nelle 2 classiche fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) con contrazione significativa dei tempi di consegna, il Commissario Straordinario ha affidato al RTI con capogruppo Proger S.p.A., la progettazione definitiva nonché, condizionatamente al rispetto degli impegni assunti in sede



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

negoziale, la progettazione esecutiva e il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza;

- in data 16.3.2023, il RUP, con provvedimento di avvio in urgenza, ha dato istruzioni al RTI di procedere allo sviluppo del Progetto Definitivo nei termini negoziati;

RICHIAMATO il contratto, sottoscritto in data 31.10.2023 e acquisito al prot. CSNOS n. 0413 di pari data, con cui è stato definitivamente perfezionato con l'operatore economico Proger SpA il predetto affidamento dei servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per la costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa;

TENUTO CONTO che:

- all'art. 6 del contratto acquisito al Prot. CSNOS n. 0413 del 31.10.2023, conformemente all'art. 13 del Capitolato tecnico prestazionale, è previsto che per lo sviluppo del progetto definitivo e attività prodromiche, connesse ed accessorie, venga riconosciuto un corrispettivo di euro 3.089.143,74 (pari al 35,69% del corrispettivo complessivo di euro 8.656.675,68) oltre 4% cassa professionale e 22% iva di legge, come determinato, a seguito di negoziazione, con il decreto commissariale n. 19 del 6.3.2023;
- il Progettista non si è avvalso della anticipazione sul prezzo;
- il RTI Proger ha consegnato il Progetto Definitivo in data 28.6.2023. Il progetto è stato sottoposto a verifica ex art. 26 D.Lgs 50/2016 con esito positivo (vedasi rapporto finale di verifica RC03.F-00 acquisito al Prot. n. CSNOS-0357 del 21.9.2023);

VISTA l'istanza formulata da Proger SpA in data 3.10.2023 acquisita al Prot. n. CSNOS-0364 di pari data;

RICHIAMATA la nota commissariale Prot. n. CSNOS-0414 del 31.10.2023 con cui il progettista è stato autorizzato a procedere alla fatturazione dell'80% (ottanta per cento) delle competenze previste per la fase di progettazione definitiva, pari a complessivi euro 2.471.314,99 – oltre INARCASSA (4%) e IVA aliquota 22% – a seguito dell'avvenuta accettazione degli elaborati progettuali e dell'avvenuta verifica positiva della Progettazione Definitiva del 21.9.2023;

DATO ATTO CHE:

- presso la Banca d'Italia di Catania è stata istituita la contabilità speciale intestata al "Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa" e contraddistinta con il n. 6261 – Art.42 Bis DL23/2020;
- la Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dip. Pianific. Strategica – Serv. 3 – Gestione Investimenti con nota prot. Serv./3/n.33178 del 14/07/2021 ha dato indicazioni all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di provvedere "... a trasferire quale anticipo, a valere sul proprio bilancio, le risorse necessarie per i servizi di ingegneria dell'opera ed oneri accessori per un importo complessivo pari a € 17.873.955,09";



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.1413 del 07.10.2021 ha autorizzato il trasferimento della somma di € 491.113,99 sulla citata contabilità speciale del Commissario Straordinario, quale I° tranches dell'anticipazione richiesta;
- il Commissario Straordinario, con note prot.n. CSNOS-0223 del 18.5.2022 e CSNOS-0252 del 06.06.2022, ha chiesto alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di anticipare l'ulteriore somma di € 13.721.639,40;
- il RUP, con nota prot.n. ASPSR-150-2022-0012978 del 13.6.2022 ha chiesto all'Assessorato della Salute Dip. Reg. Pianificazione Strategica Serv. 3 l'accreditamento dell'importo sopra indicato;
- l'Assessorato della Salute Dip. Reg. Pianificazione Strategica Serv. 3, con nota prot.n. 31283 del 21.06.2022 ha autorizzato l'ASP di Siracusa a trasferire alla Struttura Commissariale, quale anticipo a valere sul proprio bilancio, le somme sopra indicate;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con delibera del Direttore Generale n.900 del 29.06.2022 ha autorizzato il trasferimento della somma complessiva di € 13.721.639,40 sulla citata contabilità speciale del Commissario Straordinario, quale II° tranches dell'anticipazione richiesta;

ATTESO che:

- i componenti del RTI hanno fatto pervenire rispettivamente le seguenti fatture:
 1. Prot. CSNOS-0425 del 3.11.2023 → Proger SpA (mandataria). Fattura n. PUB-119 del 31.10.2023: importo comprensivo di oneri previdenziali € 1.362.188,82, oltre I.V.A.;
 2. Prot. n. CSNOS-0424 del 2.11.2023 → Manens SpA (mandante). Fattura n. 166/PA del 31.10.2023: importo comprensivo di oneri previdenziali € 1.079.470,39, oltre I.V.A.;
 3. Prot. n. CSNOS-0423 del 2.11.2023 → Inar Srl (mandante). Fattura n. 132 del 31.10.2023: importo comprensivo di oneri previdenziali € 128.508,38, oltre I.V.A.;

a titolo di fatturazione dell'80% della fase di progettazione definitiva, a seguito dell'avvenuta accettazione degli elaborati progettuali e dell'avvenuta verifica positiva della Progettazione Definitiva del 21.9.2023 (Prot_CSNOS-0357);

VISTA la regolarità contributiva verificata in capo al predetto operatore economico, giusti DURC acquisito al Prot. n. CSNOS-0383 del 25-10-2023;



*Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione
del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa
ex D.P.C.M. 22.09.2020*

SI DISPONE

fatte salve le verifiche ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73, la liquidazione ed il pagamento delle somme in preambolo con l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale istituita presso la Banca d'Italia di Catania intestata al "*Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa*" e contraddistinta con il n. 6261 – Art.42 Bis DL23/2020, che presenta la necessaria disponibilità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prefetto G. Scaduto